

## **Implementace projektu v 1. pololetí 2010**

Ve sledovaném období příjemce dotace DPL Opařany zrealizoval veřejné zakázky (4 VŘ) na dodávky pro partnera projektu PL Dobřany a VŘ na dodávku nábytku pro DPL Opařany. Hodnotící komise vybrala dne 11.2.2010 dodavatele na předmětné zakázky pro PL Dobřany a 9.4.2010 dodavatele pro DPL Opařany.

Po schválení jednostranně podepsaných smluv o dodávkách resp. kupních smluv zřizovatelem MZ ČR byly tyto smlouvy s vybranými uchazeči podepsané i ze strany příjemce dotace. .

Vzhledem ke zpoždění při zahájení realizace projektu, které bylo zmíněno v PIR k 31.12.2009, došlo k dílčím zpožděním některých aktivit.

**S ohledem na aktuální stav realizace projektu je termín ukončení fyzické realizace projektu stanovený na konec září 2010.**

### **Aktivita 1 Rekonstrukce a výstavba hřiště**

#### DPL Opařany

Dodavatel Sport technik Bohemia s.r.o. z části realizoval dodávku v roce 2009. Zrealizovaná část zakázky byla uhrazena dne 1.3.2010 z účtu ČNB (limit otevřen dne 27.2.2010). S ohledem na vývoj počasí byla část plnění veřejné zakázky posunuta dodatkem č.1 do 30.4. 2010 a dodatkem č. 2 byla doba plnění prodloužena do 31.5.2010. Dodavatel koncem března odstranil stávající povrch a nahradil novým umělým trávnikem LANO WIMBLEDON. Dokončovací práce na rekonstrukci hřiště byly ukončeny dne 31.5.2010 zápisem o odevzdání a převzetí hřiště. Dne 16.7.2010 byla uhrazena zbylá část zakázky.

#### PL Dobřany

V rámci této aktivity byla realizována veřejná zakázka na dodavatele hřiště pro partnera projektu PL Dobřany. ZD byla zřizovatelem schválena 7.5.2010. Rozhodnutím zadavatele ze dne 21.6.2010 byl vybrán dodavatel firma Stavyma spol. s r.o. Otrokovice. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem byla schválena MZ ČR dne 13.7.2010. Vlastní realizace výstavby hřiště v celkové hodnotě 743,4 tis. Kč bude ukončena do konce září 2010. Výstavba víceúčelového hřiště bude financována z NF pouze z části, a to ve výši 208,2 tis. Kč, zbylá část bude financována z vlastních zdrojů PL Dobřany. Financování z vlastních zdrojů nad rámec NF bylo schváleno zřizovatelem MZ ČR dne 22.4.2010 dopisem čj. 24109/2010.

### **Aktivita 2 Nákup vnitřního vybavení**

#### DPL Opařany

Na základě Ministerstvem zdravotnictví ČR schválené dokumentace je nákup vnitřního vybavení rozdělen pro DPL Opařany do dvou veřejných zakázek 1) na dodávku bílé techniky a 2) dodávku nábytku.

Dodávka bílé techniky byla plně realizována vybraným dodavatelem JIVA-Jirák výroba velkokuchyňského zařízení spol. s r.o. v roce 2009. Dodávka byla uhrazena dne 15.12.2009 z účtu ČNB.

Zadávací řízení na dodavatele Aktivity 2 dodávka nábytku bylo organizováno formou užšího řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. Toto řízení bylo dvoukolové. Veřejná zakázka na

nábytek byla vyhlášena v Informačním systému veřejných zakázek dne 1. 12. 2009 pod webovým odkazem: <http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01037.do>.

První kolo – kvalifikační řízení bylo ukončeno dne 8.1.2010 v 10,00 hod.

Druhé kolo – zpracování nabídek bylo ukončeno dne 9.4.2010 podáním nabídek. Dne 9.4.2010 zasedla hodnotící komise a rozhodnutím ze dne 9.4.2010 byl z uchazečů vybrán dodavatel Profil nábytek, a.s. Humpolec. V současném období probíhá vlastní realizace zakázky, která bude ukončena v termínu do 30.9.2010.

#### PL Dobřany

Na základě Ministerstvem zdravotnictví ČR schválené dokumentace je nákup vnitřního vybavení rozdělen pro PL Dobřany do tří veřejných zakázek 1) na dodávku vybavení ložnic, 2) na dodávku vybavení společných prostor, 3) na dodávku výpočetní techniky.

Vybraní uchazeči:

dodávka vybavení ložnic – LINET spol. s r.o.

dodávka vybavení společných prostor – Servis Chlumčany s.r.o

dodávka výpočetní techniky – RTS Plzeň s.r.o.

Dodávka vnitřního vybavení terapeutickými pomůckami je spojena jak s Aktivitou 2, tak i s Aktivitou 3 nákup a instalace venkovních terapeutických pomůcek.

V rámci této aktivity na základě odsouhlasených smluv zřizovatelem dne 18.3.2010 dopisem č.j. 16212/2010/EF s vybranými uchazeči léčebna podepsala smlouvy v březnu 2010 a realizace dodávek byla ukončena v dubnu 2010. Dne 16.7.2010 byly vystavené faktury proplacené z účtu ČNB (limit otevřen dne 13.7.2010).

### **Aktivita 3 Nákup a instalace terapeutického vybavení**

#### DPL Opařany

Dodavatel Sport Technik Bohemia s.r.o. částečně dodávku realizoval v roce 2009. Zrealizovaná část zakázky byla z účtu u ČNB uhrazena dne 1.3.2010 (limit otevřen dne 27.2.2010). S ohledem na vývoj počasí byla část plnění veřejné zakázky přesunuta na jarní měsíce roku 2010. Dodatkem č. 1 ke SoD byl termín realizace stanovený na 30.4.2010 a dodatkem č. 2 byl konečný termín prodloužen na 31.5.2010. Zakázka byla v rozsahu aktivity 3 ukončena dne 31.5.2010. Při ukončení zakázky byly předány „Prohlášení o shodě“ na balanční a lezeckou kombinaci s hrazdami a multifunkční sestavu herních prvků. Dne 16.7.2010 byla uhrazena zbylá část zakázky.

#### PL Dobřany

V rámci této aktivity na základě odsouhlasené smlouvy s vybraným uchazečem firmou Petr Vítek, Tlučná, léčebna podepsala kupní smlouvu v březnu 2010. Realizace dodávky terapeutických pomůcek (vnitřních i venkovních) nebyla ke dni 30.6.2010 ukončena.

### **Aktivita 4 Management a publicita**

#### Společná aktivita příjemce dotace a partnera

V prvním pololetí byla část finančních prostředků A 4 použita na realizaci prací projektového manažera a práci na základě dohod managementu projektu.

V rámci publicity projektu byly objednány a dodány billboardy, které jsou umístěny na viditelných místech v obou areálech (DPL Opařany a PL Dobřany), tak aby byly splněny podmínky publicity projektu.

O projektu a jeho implementaci je široká veřejnost informována i na webových stránkách obou partnerů.

## **Partnerská smlouva**

V současném období dochází k upřesnění Partnerské smlouvy, a to z důvodu složitostí při účtování, evidenci a následném převodu majetku pořízeného z FM Norska z konečného příjemce DPL Opařany na partnera PL Dobřany. Doplněno je i pojištění majetku pořízeného z finančního mechanismu Norska.

## **Pojištění majetku**

Konečný příjemce dotace uzavřel v průběhu realizace projektu s účinností od 1.4.2010 smlouvy o pojištění majetku NF dle Podmínek projektu, a to Pojistnou smlouvu č. 8042984517 (pojistník DPL Opařany, pojištění majetku PL Dobřany) s ročním pojistným ve výši 4 921 Kč a Pojistnou smlouvu č. 8042985528 (pojistník DPL Opařany, pojištění majetku DPL Opařany) s ročním pojistným ve výši 11 158 Kč.

Pojištění majetku není uznatelným výdajem projektu, každý z partneru si pojištění hradí z vlastních zdrojů.

První pojistné za partnera uhradil pojistník DPL Opařany z vlastních zdrojů organizace a následně přefakturoval na PL Dobřany.

Po ukončení projektu bude Pojistná smlouva na majetek z FM Norska převedena na PL Dobřany.

## **OVĚŘOVÁNÍ PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU**

**Dne 9.3.2010 bylo NKM a společnosti ERNST & YOUNG provedeno zajištění nezávislého expertního ověření výstupů a výsledků projektu na místě v Opařanech. Vzhledem k neukončenému projektu bylo ověření zaměřeno na průběh realizace aktivit projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, resp. Dopisem náměstka MF.**

**Z ověření byla dne 7.5.2010 zaslána finální zpráva, která identifikuje silná a slabá místa projektu.**

**Od 13.7.2010 na základě „Pověření č.j. 3534/10 – 2600“ probíhá pracovníky oddělení finanční kontroly Finančního ředitelství v Českých Budějovicích kontrola využití dotace z veřejných finančních prostředků FM Norsko se zaměřením na dodržení podmínek a termínu stanovených poskytovatelem.**

Ing. Kottová Viera  
ekonomická náměstkyně

Opařany, 19.7. 2010