

Implementace projektu v 1.čtvrtletí 2010

Ve sledovaném období příjemce dotace DPL Opařany zrealizoval veřejné zakázky (4 VŘ) na dodávky pro partnera projektu PL Dobřany. Hodnotící komise vybrala dne 11.2.2010 dodavatele na předmětné zakázky.

Po schválení jednostranně podepsaných smluv o dodávkách resp. kupních smluv zřizovatelem MZ ČR byly tyto smlouvy s vybraným uchazečem podepsané i ze strany příjemce dotace. .

Vzhledem ke zpoždění při zahájení realizace projektu, které bylo zmíněno v PIR k 30.9.2009, došlo k dílčím zpožděním některých aktivit.

S ohledem na aktuální stav realizace projektu je předpokládáný termín ukončení fyzické realizace projektu posunut na konec září 2009.

Aktivita 1 Rekonstrukce a výstavba hřiště

DPL Opařany

Dodavatel Sport technik Bohemia s.r.o. z části realizoval dodávku v roce 2009. S ohledem na vývoj počasí byla část plnění veřejné zakázky posunuta do jarních měsíců 2010. Dodavatel koncem března odstranil stávající povrch a nahradil novým umělým trávnikem LANO WIMBLEDON. Dokončovací práce na rekonstrukci hřiště budou probíhat v dalším čtvrtletí.

PL Dobřany

V rámci této aktivity dosud nebyla realizována veřejná zakázka na dodavatele hřiště pro partnera projektu PL Dobřany, a to z důvodu jednání partnera (PL Dobřany) s Ministerstvem zdravotnictví o optimální variantě řešení. Veřejná zakázka bude vyhlášena a vyhodnocena ve druhém čtvrtletí roku 2010. Vlastní realizace celé aktivity 1 v plném rozsahu pak bude ukončena do konce září 2010.

Aktivita 2 Nákup vnitřního vybavení

DPL Opařany

Na základě Ministerstvem zdravotnictví ČR schválené dokumentace je nákup vnitřního vybavení rozdělen pro DPL Opařany do dvou veřejných zakázek 1) na dodávku bílé techniky a 2) dodávku nábytku.

Dodávka bílé techniky byla plně realizována vybraným dodavatelem JIVA-Jirák výroba velkokuchyňského zařízení spol. s r.o. v roce 2009.

Zadávací řízení na dodavatele Aktivity 2 dodávka nábytku bylo organizováno formou užšího řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. Toto řízení bylo dvoukolové. Veřejná zakázka na nábytek byla vyhlášena v Informačním systému veřejných zakázek dne 1. 12. 2009 pod webovým odkazem: <http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01037.do>.

První kolo – kvalifikační řízení bylo ukončeno dne 8.1.2010 v 10,00 hod.

Druhé kolo – zpracování nabídek bude ukončeno dne 9.4.2010 podáním nabídek a v ten samý den zasedne hodnotící komise.

PL Dobřany

Na základě Ministerstvem zdravotnictví ČR schválené dokumentace je nákup vnitřního vybavení rozdělen pro PL Dobřany do tří veřejných zakázek 1) na dodávku vybavení ložnic, 2) na dodávku vybavení společných prostor, 3) na dodávku výpočetní techniky.

Vybraní uchazeči:

dodávka vybavení ložnic – LINET spol. s r.o.

dodávka vybavení společných prostor – Servis Chlumčany s.r.o

dodávka výpočetní techniky – RTS Plzeň s.r.o.

Dodávka vnitřního vybavení terapeutickými pomůckami je spojena jak s Aktivitou 2, tak i s Aktivitou 3 nákup a instalace venkovních terapeutických pomůcek.

V rámci této aktivity na základě odsouhlasených smluv s vybranými uchazeči léčebna podepsala tyto smlouvy v březnu 2010 a realizace dodávek bude ukončena v měsíci dubnu 2010.

Aktivita 3 Nákup a instalace terapeutického vybavení

DPL Opařany

Dodavatel Sport Technik Bohemia s.r.o. částečně dodávku realizoval v roce 2009. S ohledem na vývoj počasí byla část plnění veřejné zakázky přesunuta na jarní měsíce roku 2010. Zakázka bude v rozsahu aktivity 3 ukončena v dalším čtvrtletí.

PL Dobřany

V rámci této aktivity na základě odsouhlasených smluv s vybranými uchazeči léčebna podepsala tyto smlouvy v březnu 2010 a realizace dodávek bude ukončena v měsíci dubnu 2010.

Vybraný uchazeč:

dodávka terapeutických pomůcek (vnitřních i venkovních) – Petr Vítek – Progres, Tlučná

Aktivita 4 Management a publicita

Společná aktivita příjemce dotace a partnera

V prvním čtvrtletí byla část finančních prostředků A 4 použita na realizaci prací projektového manažera a práci na základě dohod managementu projektu.

V rámci publicity projektu byly objednány a dodány billboardy, které jsou umístěny na viditelných místech v obou areálech (DPL Opařany a PL Dobřany), tak aby byly splněny podmínky publicity projektu.

O projektu a jeho implementaci je široká veřejnost informována i na webových stránkách obou partnerů.

Dochází k upřesnění Partnerské smlouvy.

OVĚŘOVÁNÍ PRUBĚHU REALIZACE PROJEKTU

Dne 9.3.2010 bylo NKM a společnosti ERNST & YOUNG provedeno zajištění nezávislého expertního ověření výstupů a výsledků projektu na místě v Opařanech. Vzhledem k neukončenému projektu bylo ověření zaměřeno na průběhu realizace aktivit projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, resp. Dopisem náměstka MF.

Z ověření je v návrhu zpracovaná zpráva, která identifikuje silná a slabá místa projektu. Po vyjádření DPL Opařany jako příjemce dotace bude zpracována konečná zpráva z ověření realizace IP CZ 0167 Zkvalitnění prostředí a péče o dětské psychiatrické pacienty.

Ing. Kottová Viera

Opařany, duben 2010